

Abnahme Protokoll zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen (BMA)

Objekt:	
Name	
Adresse	
Bei der Abnahme anwesende Personen	
Vertreter der Feuerwehr	
Baurechtsbehörde	
Konzessionär	
Errichter der BMA	
Objektverantwortliche	Name, Tel.
1.	
2.	
3.	
Schließelemente und Schließzylinder	
Zentrale Schließanlage für das Objekt vorhanden?	
Halbzylinder für FIZ	
2 Halbzylinder für FSD	
2 Objekt-Generalschlüssel im FSD vorhanden?	
Umstellschloss im FSD	
Abloy-Zylinder für FSE	

Konzessionär	
– Name:	
Ansprechpartner:	
e-Mail:	
Adresse:	

Abnahme Protokoll zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen (BMA)

Aufschaltung / Übertragungseinrichtung	
Aufschaltung gemäß DIN 14675 auf:	Integrierte Leitstelle Bodenseekreis
Anlagen-Nummer: am Hauptmelder angebracht?	
Leitstelle verständigt?	
Abnahmeprotokoll für Übertragungseinrichtung erhalten?	

Errichter	
Fa.:	
Nachweis Zertifizierung gemäß DIN 14675 - Kopie der Zulassung	
Ansprechpartner - Name:	
e-Mail:	
Adresse:	
Hersteller der BMA:	
Typ der BMA:	
Inbetriebsetzungsprotokoll des Errichters erhalten?	
Sachverständigenabnahme der BMA durch Fa.:	
Datum:	
Protokoll erhalten?	

Wartungsfirma	
Ansprechpartner:	
e-Mail:	
Adresse:	
Kopie Wartungsvertrag erhalten?	

Abnahme Protokoll zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen (BMA)

BMZ	
Zufahrt zur BMZ gekennzeichnet?	
Hinweisschild „BMZ“ nach DIN 4066 vorhanden?	
Feuerwehranzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 vorhanden? (wenn BMZ und FBF getrennt)	
Interner BMA-Voralarm vorhanden? Dauer?	
Voralarm-Weiterleitung an Haus-technik hergestellt?	
FSD-Alarm an ständig besetzte Stelle nach VDE 0833 hergestellt?	
FSD-Blitzlampe montiert und funktionstüchtig?	
Leuchtet FSD-Blitzlampe bis BMA zurückgesetzt ist?	

Feuerwehrpläne /-laufkarten	
6 Feuerwehrpläne nach DIN 14095 vorhanden? 1 x DIN A3 gefaltet A4 laminiert in rotem DIN A4 Ordner gelocht Betreiber-BMZ 1 x DIN A3 gefaltet A4 laminiert in rotem DIN A4 Ordner gelocht FW-ELW 1 x DIN A3 gefaltet A4 gelocht Normalpapier mit Heftstreifen FW-EL 1 x DIN A3 gefaltet A4 gelocht Normalpapier mit Heftstreifen FW-VB 1 x DIN A3 gefaltet A4 gelocht Normalpapier mit Heftstreifen Baurecht 1 x pdf FW	

Feuerwehrlaufkarten nach DIN 14675 (DIN A4) vorhanden? 2-fach bei BMZ (laminiert mit Reitern)	
---	--

**Abnahme Protokoll zur
Aufschaltung von Brandmeldeanlagen (BMA)**

Bei der Abnahme geprüfte Anlagenteile:	
- Auslösung Hauptmelder?	
- Aufzugssteuerung?	
- Türsteuerung(en)?	
- RWA?	
- Voralarm-Weiterleitung an Hausstechnik?	
- Laufkarte	
- Laufkarte	
festgestellte Mängel:	

Abnahme Protokoll zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen (BMA)

Die BMA wurde abgenommen und ohne Mängel in Betrieb gesetzt.	
Die BMA wurde aufgrund gravierender Mängel nicht in Betrieb genommen.	
Die BMA wurde in Betrieb genommen, die festgestellten Mängel sind durch: zu beseitigen	
Überlingen, Datum:	
Abnehmender Name:	
Abnehmender Unterschrift:	

Verteiler:

1 x Feuerwehrkommandant	
1 x Vorbeugender Brandschutz	
1 x Baurecht	